



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การรายงานตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานผลการดำเนินงานฯที่แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ <http://www.wangmuangsao.go.th> หรือ Facebook “องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โทร. ๐-๓๖๗๓-๐๖๙๑

ที่ สป ๗๒๗๐๑/ ๓๕๖

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อบท. (e-plan) รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน)

จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้การรายงานตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อบท. (e-plan) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานผลการดำเนินงานที่แนบท้าย บันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกรรณัสสรณ์ แจ่มทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ในน การทงพ

(นางสาวกิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เสือทอง นพ พงษ์พานิช

(นางสาวนพสร ศรีชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

๑๘ เม.ย. ๖๕

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. เสร็จ/ยกขึ้น


สืบทารวโท

(สิริศักดิ์ หอมรีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

๓. ว่าง



(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.วังม่วง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสังคม และสาธารณสุข	3.โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565	14,200.00	13,598.00	13,598.00	602.00
2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสังคม และสาธารณสุข	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์	185,815.00	185,815.00	185,815.00	0.00
4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2	229,145.00	229,145.00	229,145.00	0.00
5.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3	210,870.00	210,870.00	210,870.00	0.00
6.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	วัสดุงานบ้านงานครัว	996,424.00	495,248.42	495,248.42	501,175.58
7.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,831,200.00	883,260.00	883,260.00	947,940.00
8.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กร	2.ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	100,000.00	59,400.00	47,700.00	40,600.00
9.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กร	4.ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา	100,000.00	360.00	360.00	99,640.00
10.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กร	3.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565	5,000.00	432.00	432.00	4,568.00
11.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กร	1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	200,000.00	176,211.56	146,280.56	23,788.44
12.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กร	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	282,900.00	95,458.00	76,453.00	187,442.00
13.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กร	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,798,800.00	4,967,300.00	4,965,900.00	5,831,500.00
14.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กร	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,218,400.00	1,456,600.00	1,456,600.00	1,761,800.00
15.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กร	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	35,000.00	30,000.00	37,000.00
16.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กร	เงินสำรองจ่าย	200,000.00	172,900.00	170,850.00	27,100.00
17.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการองค์กร	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสข.)	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00

18.	ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารจัดการองค์กร	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00
19.	ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารจัดการองค์กร	3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	200,000.00	6,753.00	5,281.00	193,247.00
20.	ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ	5.โครงการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	10,000.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565

(ลงชื่อ) 

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

รายละเอียดโครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งโลจิสติกส์

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (วัดท่าฤทธิ) หมู่ที่ ๑	๑๔๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๒	โครงการเจาะท่อลอดพร้อมขยายเขตท่อเมนประปา ทางแยกเข้าบ้านโป่งตะขบ หมู่ที่ ๒	๑๘๔,๘๐๐		✓			๑๘๔,๐๐๐	กองช่าง	บจก.เอส.เอ็นคิลันคาร์เซอร์วิส
๓	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ บริเวณคลองวังยาง หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐		✓			๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	บจก.กล้าตะวันชัยพลาย
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนายจ้านงค์ เกษมดาย หมู่ที่ ๔	๔๖๙,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโป่งโก หมู่ที่ ๕	๔๖๒,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มบ้านนายเล็ก วงศ์สุรินทร์ หมู่ที่ ๖	๒๑๒,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๗	โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต กลุ่มบ้านท้อสอง หมู่ที่ ๖	๔๗๘,๐๐๐		✓			๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	หจก.ทรัพย์สุวรรณมหาศาล
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต สายหลังวัดชัยกระทิง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐		✓			๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	หจก.ทรัพย์สุวรรณมหาศาล
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายสายทอง บุญเพ็ง หมู่ที่ ๘	๑๖๓,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ กลุ่มบ้านนางทองสุข บุญเปี่ยม หมู่ที่ ๘	๓๗๑,๐๐๐			✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

รายละเอียดโครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งโลจิสติกส์

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโครงการมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๐๐๐		✓			๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	หจก.รักษาศิวาสถ์ก่อสร้าง
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต สาย รพสต.โป่งแก้ง หมู่ที่ ๑๐	๔๘๘,๐๐๐		✓			๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	หจก.ทรัพย์สุวรรณมหาศาล
๑๓	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา กลุ่มบ้านนายวัฒนา ซำอูปถัมป์ หมู่ที่ ๑๑	๑๑๑,๗๐๐			✓			กองช่าง	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ กลุ่มบ้านนางอำไพ แก้วตา หมู่ที่ ๑๒	๔๔๔,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มบ้านนายสำรวย ผึ้งหลวง หมู่ที่ ๑๓	๔๙๙,๐๐๐		✓			๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	หจก.รักษาศิวาสถ์ก่อสร้าง
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาแคมเปญ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านนายอนันต์ ทะกาเนนะ หมู่ที่ ๑๔	๔๘๕,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านป่าแก้ว หมู่ที่ ๑๕	๔๙๙,๐๐๐		✓			๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	หจก.รักษาศิวาสถ์ก่อสร้าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าฝายสุดคต หมู่ที่ ๑๕	๒๕๑,๐๐๐			✓			กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา กลุ่มสะพานสอง หมู่ที่ ๑๖	๒๓๒,๐๐๐			✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

รายละเอียดโครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งโลจิสติกส์

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒๐	โครงการเจาะบ่อพร้อมถังแฉกและท่อเมนประปา กลุ่มบ้านนายบุญช่วย คันทะสอน หมู่ที่ ๑๗	๖๕๘,๐๐๐		✓			๖๐๘,๕๐๐		หจก.กาฬทวี-ไทย คอนสตรัคชั่น
	รวมงบประมาณ	๗,๖๔๙,๕๐๐							

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง