



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

สรุปผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ระยะเวลา
ในการดำเนินการ
แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		วันเริ่ม สัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามบล็อก คอนเวส หมู่ที่ ๕	๑๓๒,๐๐๐	✓				๑๓๒,๐๐๐	๒-ส.ค.-๖๗	๑-ต.ค.-๖๗
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ กลุ่มบ้านนายแนน หงสา เชื่อมต่อบ้านนางอำไพ แก้วตา ถึงบ้านนายไพบูย์ เชียงศรี ม.๑๒	๔๒๑,๐๐๐	✓				๔๑๒,๘๑๕.๙๔	๒๐-มิ.ย.-๖๗	๑๙-ส.ค.-๖๗
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ กลุ่มบ้านนายแป้ว กองแก้ว	๔๙๘,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างขออนุญาต ใช้พื้นที่ กับ สปก. จ.สบ.	๑-ม.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บริเวณฝายสุดคต ต่อจากถนนเดิม	๒๐๕,๐๐๐	✓				๒๐๕,๐๐๐	๒-ส.ค.-๖๗	๑-ต.ค.-๖๗
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้าน (นายวรเทพ คำมี) หมู่ที่ ๑๕	๑๔๑,๐๐๐	✓				๑๑๐,๗๐๔.๗๒	๑๐-มิ.ย.-๖๗	๘-ส.ค.-๖๗
๖.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ กลุ่มบ้าน นายสมบัติ ศรีผ่าน	๓๑๔,๐๐๐	✓				๓๑๓,๐๐๐	๒๑-มิ.ค.-๖๗	๕-พ.ค.-๖๗
๗.	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวส พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ กลุ่มบ้านนายวิไล บรรจงรัตนกุล	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐	๕-มิ.ย.-๖๗	๓-ก.ย.-๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		วันเริ่ม สัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๘.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (กลุ่มบ้านนายทองพูล รอดรินดา)	๔๘๓,๐๐๐	✓				๔๘๒,๐๐๐	๑๑ พ.ค. ๖๖	๒๔ มิ.ย. ๖๖
๙.	โครงการรื้อถอน ซ่อมแซมแท้งค์ประปาจากกลุ่ม บ้านหมอเต่า ไปยังกลุ่มบ้านนางรุ่งทิพย์	๓๐๗,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างขออนุญาต ใช้พื้นที่ กับ สปก. จ.สบ.	๑ ธ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐.	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมตาข่ายกันฟุตบอล	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐	๓ ธ.ค. ๖๕	๑๖ ม.ค. ๖๖

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒,๖๕๑,๕๒๑ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้งแบบ แขวน(ระบบInverter) ๒๗ เครื่อง	๘๓๘,๐๐๐	✓				๘๒๖,๐๐๐	๓-ก.ค.-๖๗	๑๔-ก.ย.-๖๗
๒.	ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อนแบบกระจก ๒ หลัง	๙,๖๐๐	✓				๙,๖๐๐	๒๖-มิ.ย.-๖๗	๑๐-ก.ค.-๖๗
๓.	ตู้เหล็กแบบกระจก ๒ บานเลื่อน ๘ หลัง	๔๔,๐๐๐	✓				๔๓,๒๐๐	๒๔-มิ.ย.-๖๗	๙-ก.ค.-๖๗
๔.	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน๒ หลัง	๑๒,๐๐๐	✓				๑๒,๐๐๐	๒๖-มิ.ย.-๖๗	๑๐-ก.ค.-๖๗
๕.	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายพร้อมฐาน ม.๑	๓๘๐,๐๐๐				✓	โอนไปตั้งรายการ ใหม่ ในงบลงทุน	๑-ม.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗
๖.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	๒๒-พ.ย.-๖๖	๒๘-พ.ย.-๖๖
๗.	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	๒๒-พ.ย.-๖๖	๒๘-พ.ย.-๖๖
๘.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑๑	๓๔๕,๐๐๐	✓				๓๔๔,๐๐๐	๗-ก.พ.-๖๗	๒๒-มี.ค.-๖๗
๙.	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๔,๕๐๐	✓				๔,๑๙๐	๗-พ.ย.-๖๗	๑๑-พ.ย.-๖๗
๑๐	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	✓				๔,๑๐๐	๓-พ.ย.-๖๗	๙-พ.ย.-๖๗
๑๑	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	✓				๔,๙๐๐	๗-พ.ย.-๖๗	๑๑-พ.ย.-๖๗
๑๒	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑๔	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๗,๐๐๐	๑๙-เม.ย.-๖๗	๓-มิ.ย.-๖๗
๑๓	เครื่องเล่นสนาม ชุดบ้านสไลด์ท่อพร้อมชิงช้า	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑๖๐,๐๐๐	๒๖-ม.ค.-๖๗	๑๐-ก.พ.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๕๔๒,๑๙๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามการโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑.	ผ้า màn กันแสงแบบม้วน	๑๓๙,๘๐๐	✓				๑๓๙,๘๐๐	๒๙-พ.ย.-๖๕	๑-ธ.ค.-๖๕
๒.	ฉากกันห้องแบบพับ	๖,๐๐๐	✓				๖,๐๐๐	๒๓-มี.ค.-๖๖	๒๘-มี.ค.-๖๖
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอ แสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐	✓				๒๓,๘๐๐	๗-พ.ค.-๖๗	๙-พ.ค.-๖๗
๔.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA	๒,๕๐๐	✓				๒,๔๐๐	๗-พ.ค.-๖๗	๙-พ.ค.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอ ก สูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี	๒,๑๒๖,๐๐๐	✓				๑,๘๒๗,๐๐๐	๑๘-พ.ย.-๖๖	๑๕-ก.พ.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑,๘๒๗,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑.	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่น	๔๙๐,๐๐๐	✓				๔๙๐,๐๐๐	๑๔-ก.พ.-๖๗	๑๓-เม.ย.-๖๗
๒.	โครงการปรับปรุงภายในอาคารและภายนอกรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๐๐,๐๐๐	๒๖-ก.ย.-๖๖	๑๐-พ.ย.-๖๖
๓.	โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ ๘	๓๘๐,๐๐๐	✓				๓๗๐,๐๐๐	๘-ก.พ.-๖๗	๗-เม.ย.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังม่วง (หลังใหม่) เฟส ๒ กั้นเงินปี ๖๕	๔,๓๐๐,๐๐๐	✓				๔,๐๙๘,๐๐๐	๒๒-ก.ย.-๖๖	๒๘-ก.พ.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๔,๐๙๘,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ กลุ่มร้านเม้งเจริญวัสดุก่อสร้าง	๓๘๒,๐๐๐	✓				๓๗๙,๕๒๙.๐๑	๒๐-มิ.ย.-๖๖	๓-ส.ค.-๖๖
๒.	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปญ พร้อมเดินท่อประปา หมู่ที่ ๕ กลุ่มบ้านนางเรณู (กลุ่มวังม่วงเก่า)	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๘๐๐๐	๒๐-ธ.ค.-๖๖	๑๗-ก.พ.-๖๗
๓.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ กลุ่มบ้านนางนงคัลลักษณ์ งามแก้ว	๔๙๘,๐๐๐	✓				๔๘๐,๑๙๖	๙-ก.ย.-๖๖	๗-พ.ย.-๖๖
๔.	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐ (กลุ่มบ้านนายไพโรจน์ ไกรรอด)	๓๐๔,๐๐๐	✓				๓๐๓,๐๐๐	๒๓-พ.ย.-๖๖	๗-ม.ค.-๖๗
๕.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (กลุ่มบ้านนายโนรี ฤทธิ์ทอง)	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๐,๓๕๔.๗๐	๑๔-พ.ย.-๖๖	๑๒-ม.ค.-๖๗
๖.	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ (กลุ่มบ้านท่อนึง)	๖๖๗,๐๐๐	✓				๔๒๘,๘๐๕.๕๕	๑-ธ.ค.-๖๖	๒๙-ม.ค.-๖๗
๗.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ พร้อมเดินท่อประปา หมู่ที่ ๑๗ จุดสถาบันการเงินบ้านซับแห้ง	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๘๐๐๐	๒๓-พ.ย.-๖๖	๒๒-ม.ค.-๖๗
๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง	๑,๓๑๓,๐๐๐				✓	อบจ.สระบุรี จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างถนน ลาดยาง	๑-ธ.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๙.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ ต.วังม่วง	๑,๖๕๑,๐๐๐	✓				๙๒๘,๐๐๐	๒๐-มี.ค.-๖๗	๓-พ.ค.-๖๗
๑๐.	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิส พร้อมวางท่อเสริมคอนกรีต หมู่ที่ ๔ กลุ่มบ้านนายสมบุรณ์ สุวรรณ	๔๓๘,๐๐๐	✓				๔๓๗,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	๘-เม.ย.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๔,๔๔๒,๘๘๕.๒๖ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายกลาง) หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ์	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐	๑๒-มิ.ย.-๖๗	๒๖-ก.ค.-๖๗
๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓				๔๙๔,๐๐๐	๒๖-มี.ค.-๖๗	๑๐-พ.ค.-๖๗
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (กลุ่มทางเข้าอาคารแม่บ้าน)	๓๒๑,๐๐๐.๐๐			✓		เบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ๓๒๐,๐๐๐	๑๐-ต.ค.-๖๗	๙-ต.ค.-๖๗
๔.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ ๑๕	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	✓				๔๙๙,๐๐๐	๒๗-มี.ค.-๖๗	๑๑-พ.ค.-๖๗
๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลานหินลาด (กลุ่มบ้านนายสมเกียรติ)	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓				๔๔๖,๐๐๐	๒๑-มี.ค.-๖๗	๕-พ.ค.-๖๗
๖.	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส หมู่ที่ ๗ กลุ่มบ้านนายสมบัติ ศรีผ่าน	๔๑๙,๐๐๐.๐๐	✓				๔๑๘,๐๐๐	๕-มิ.ย.-๖๗	๓-ก.ย.-๖๗
๗.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐.๐๐			✓		๔๙๘,๐๐๐	๑๒ มิ.ย.๖๗	๒๖-ก.ค.-๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๙ กลุ่มบ้านนายแดง หาสงคราม	๑๘๑,๐๐๐	✓				๑๘๐,๐๐๐	๒๑-มี.ค.-๖๗	๕-พ.ค.-๖๗
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ สายข้างฟาร์มแหลมทอง	๔๙๙,๐๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐	๑-ส.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗
๑๐.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสำนักงานหลังใหม่	๙๒๐,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐-มี.ค.-๖๗	๑๐-เม.ย.-๖๘
๑๑.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน - ห้องน้ำคนพิการ	๙๕๘,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑-มี.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗
๑๒.	โครงการรื้อถอนและย้ายถังประปาแฉมเปญ เพื่อติดตั้ง บริเวณ หมู่ที่ ๒ กลุ่มบ้าน นายปรีชา สิงห์อนันต์	๔๕๒,๐๐๐			✓		เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๕๑,๐๐๐ บาท ยอดปรับลดค่างาน ๓๐๑,๓๕๖.๗๘ บาท	๘-ต.ค.-๖๗	๒๒-พ.ย.-๖๗
๑๓.	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ กลุ่มบ้านนายป็อก	๑๘๔,๐๐๐	✓				๑๔๗,๐๐๐	๑๐-มี.ย.-๖๗	๙-ส.ค.-๖๗
๑๔.	โครงการก่อสร้างระบบประปาถังน้ำรูปแฉมเปญ หมู่ที่ ๖	๔๑๑,๐๐๐			✓		เบิกจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๑๐,๐๐๐	๘-ต.ค.-๖๗	๒๒-พ.ย.-๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑๕.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ กลุ่มท่อสอง	๒๗๔,๐๐๐	✓				๒๗๓,๐๐๐	๙-พ.ค.-๖๗	๒๓-มี.ย.-๖๗
๑๖.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๓๒๘,๐๐๐	✓				๓๒๗,๐๐๐	๑๕-มี.ค.-๖๗	๒๘-เม.ย.-๖๗
๑๗.	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙	๒๑๐,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ กับ สปก. จ.สบ.	๑-เม.ย.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗
๑๘.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (กลุ่มบ้านนายสมนึก ทิพย์ศรี)	๔๗๕,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ กับ สปก. จ.สบ.	๑-เม.ย.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗
๑๙.	โครงการย้ายถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐ กลุ่มบ้านอิงดอย	๔๙๙,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ กับ สปก. จ.สบ.	๑-เม.ย.-๖๗	๓๐-เม.ย.-๖๗
๒๐.	โครงการก่อสร้างหอดังน้ำรูปแชมเปญประปาบ้าน หมู่ที่ ๑๑ (กลุ่มรร.บ้านสวนมะเดื่อ)	๓๑๑,๐๐๐			✓		เบิกจ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓๑๐,๐๐๐	๘-ต.ค.-๖๗	๒๒-พ.ย.-๖๗
๒๑.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญพร้อมเดินท่อประปา หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐			✓		อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ กับ สปก. จ.สบ.	๑-เม.ย.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗
๒๒.	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๑๕,๐๐๐	✓				๒๑๔,๐๐๐	๒๙-พ.ค.-๖๗	๑๓-ก.ค.-๖๗
๒๓.	โครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๕	๔๗๘,๐๐๐	✓				๔๗๘,๐๐๐	๒-พ.ค.-๖๗	๑-ก.ค.-๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๒๔.	โครงการเปลี่ยนถังแก๊สแป้น พร้อมเดินท่อประปา หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง	๓๗๙,๐๐๐	✓				๓๗๘,๐๐๐	๙-ก.ค.-๖๗	๒๓-ก.ค.-๖๗
๒๕.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านซับแห้ง	๑๑๓,๐๐๐	✓				๑๑๒,๐๐๐	๒๙-พ.ค.-๖๗	๑๓-ก.ค.-๖๗
๒๖.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๑๘๒,๔๐๐	✓				๑๘๒,๐๐๐	๒-ก.ค.-๖๗	๑๖-ก.ค.-๖๗
๒๗.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๑๘๒,๔๐๐	✓				๑๘๒,๐๐๐	๑๖-ก.ค.-๖๗	๓๐-ก.ค.-๖๗
๒๘.	โครงการปรับปรุงระบบปั้มน้ำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์	๔๐๐,๐๐๐			✓		๒๙๔,๐๐๐	๒๗-พ.ค.-๖๗	๒๖-ก.ค.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๕,๑๒๒,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ๓	๔๒๗,๑๑๖	✓				๔๒๗,๑๑๖	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์	๒๗๑,๐๙๒	✓				๒๗๑,๐๙๒	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๓๑๔,๔๐๐	✓				๓,๑๔๘,๘๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๔	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	✓				๒๐,๗๘๘	-	-
๕	โครงการทัศนศึกษาแด่น้องปฐมวัย	๑๒๐,๐๐๐	✓				๖๙,๖๗๐	๒๑-มี.ค.-๖๗	๒๑-มี.ค.-๖๗
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	๕๐,๐๐๐	✓				๕๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๒๔๒,๑๐๐	✓				๑๑,๑๓๖,๔๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๘	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมวันไหว้ครู	๑๐,๐๐๐	✓				๕,๘๓๒	๘-ส.ค.-๖๗	๘-ส.ค.-๖๗
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ ๒	๔๑๔,๓๑๒	✓				๔๑๔,๓๑๒	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสามัคคีด้านยาเสพติด	๓๑๔,๕๐๐	✓				๓๑๔,๒๕๙	๑-พ.ย.๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมปฐมนิเทศ	๑๐,๐๐๐			✓		โอนงบประมาณออก ๕,๘๓๒	๑-ม.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗
๑๒	เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	✓				๖๖,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัสสภลสิทธิ์	๕๐,๐๐๐	✓				๔๘,๗๙๐	๒๒-ธ.ค.-๖๖	๒๒-ธ.ค.-๖๖
๑๔	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๑๑๖,๘๘๘	✓				๑,๐๑๙,๗๒๙.๑๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๑๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี	๕๐,๐๐๐	✓				๔๘,๙๙๓	๑๒-ม.ค.-๖๗	๑๒-ม.ค.-๖๗
๑๖	โครงการอาหารกลางวัน	๒,๓๒๓,๗๐๐	✓				๒,๒๒๑,๕๐๖	๑.-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๙,๒๖๘,๖๑๙ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๗,๐๐๐	✓				๒๖,๔๔๐	๑-เม.ย.-๖๗	๓๐-เม.ย.-๖๗
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๗,๐๐๐	✓				๓๐,๗๐๐	๑-ธ.ค.๖๖	๓๑-ม.ค.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๕๗,๑๔๐ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์สืบค้นแหล่งโบราณคดี	๕๐,๐๐๐	✓				๔๙,๙๖๒	๕-มี.ค.-๖๗	๖-มี.ค.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๔๙,๙๖๒ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐	✓				๗,๐๓๗	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๒	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๕,๐๐๐	✓				๔๓๒	๑-เม.ย.-๖๗	๓๑-ก.ค.-๖๗
๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๔๐,๐๓๕	✓				๒๘๓,๐๒๕	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๔	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	✓				๕,๕๙๙	๑.ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๕	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	๑๙,๐๐๐	✓				๘,๔๐๐	๑.ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๖	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการ	๑๕,๐๐๐	✓				๑๕,๐๐๐	๑.-ต.ค.-๖๖	๓๐.-ต.ค.-๖๗
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๖๔๐,๐๐๐	✓				๖๔๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗
๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	๒๒๗,๐๐๐	✓				๒๒๗,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๗
๙	เงินสำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐	✓				๓๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๖	๓๐-ก.ย.-๖๗

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑,๔๘๖,๙๔๓ บาท

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา
๑	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์	๕๕,๐๐๐	✓				๕๕,๐๐๐	๑๒-เม.ย.-๖๗	๑๒-เม.ย.-๖๗
๒	โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (หมู่บ้านรักษาศีลห้า)	๑๐,๕๐๐	✓				๑๐,๕๐๐	๑๕-ธ.ค.-๖๖	๑๙-มี.ค.-๖๗
๓	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๔๔,๐๐๐	✓				๒๙,๙๘๔	๑๗-ก.ค.-๖๗	๑๙-ก.ค.-๖๗
๔	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกระยาสารทไทย	๕๐,๐๐๐	✓				๕๐,๐๐๐	๘-ก.ย.-๖๗	๘-ก.ย.-๖๗
๕	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง	๖๓,๕๐๐	✓				๖๒,๘๙๘	๒๒-พ.ย.-๖๖	๒๒-พ.ย.-๖๖

ดำเนินโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒๐๘,๓๘๒ บาท

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนโครงการมี ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒,๖๕๑,๕๒๑ บาท

ประเภทครุภัณฑ์

จำนวนโครงการมี ๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๕๔๒,๑๙๐ บาท

ประเภทครุภัณฑ์ (การโอนงบประมาณ)

จำนวนโครงการมี ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการมี ๑๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๙,๒๖๘,๖๑๙ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวนโครงการมี ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๕๗,๑๔๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการมี ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๔๙,๙๖๒ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการมี ๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑,๔๖๘,๙๔๓ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนโครงการมี ๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒๐๘,๓๘๒ บาท

รวมโครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๕๖ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๔๑๘,๗๕๗ บาท

รายละเอียดโครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

จำนวนโครงการ ๒๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๕,๑๒๒,๐๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการตามจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนโครงการ ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๔,๔๔๒,๘๘๕.๒๖ บาท

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนโครงการมี ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒,๘๘๗,๐๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนโครงการมี ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๔,๐๙๘,๐๐๐ บาท