



รายงานผลการดำเนินงาน  
แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

สรุปผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ระยะเวลาในการดำเนินการ  
แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน

งบตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
๑.	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่น	สนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่น	๔๙๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังม่วง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กั้นเงินเบิกเหลือมปี	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการปรับปรุงภายในอาคารและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ภายในอาคารและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังม่วง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ริมถนน หมู่ที่ ๑	ไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ริมถนน หมู่ที่ ๑	๔๙๑,๖๔๑	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๔๑๙,๐๐๐	-	๔ ส.ค. ๖๖-๑๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑๖	กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑๖	๔๖๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	๔๖๒,๐๐๐	-	๒๒ มิ.ย. ๖๖-๕ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.	โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง (จุดที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒) (มีลำโพง ๕ ชุด)	เสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ บ้านมอดินแดง (จุดที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒) (มีลำโพง ๕ ชุด)	๔๑๙,๗๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๔๑๙,๐๐๐	-	๓ ธ.ค.๖๕-๑๖ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.	โครงการเพิ่มจุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ (ลำโพง ๔ จุด)	เพิ่มจุดรับสัญญาณเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ (ลำโพง ๔ จุด)	๒๗๑,๒๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๒๗๐,๐๐๐	-	๓ ธ.ค.๖๕-๑๖ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ กลุ่มบ้านนางสาวจวงศรีริมา (วังม่วงแก่นอกเขต)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ กลุ่มบ้านนางสาวจวงศรีริมา (วังม่วงแก่นอกเขต)	๔๘๐,๕๖๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๔๘๐,๐๐๐	-	๑๖ ก.พ. ๖๖-๒๒ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
๘.	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ กลุ่ม รพ.สต.ป่าลานหินดาด	ท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ กลุ่ม รพ.สต.ป่าลานหินดาด	๔๙๙,๘๖๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กั้นเงินเบิกเหลือมปี	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙.	โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ ๘	เครื่องกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาด หมู่ที่ ๘	๓๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กั้นเงินเบิกเหลือมปี	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐.	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ (มีลำโพง ๕ ชุด)	ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ (มีลำโพง ๕ ชุด)	๔๑๙,๗๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๔๑๙,๗๐๐	-	๓ ธ.ค. ๖๕-๑๖ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ดวงโคม) หมู่ที่ ๑๒	ไฟฟ้าแสงสว่าง (ดวงโคม)หมู่ที่๑๒	๔๙๑,๖๔๑	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	๔๙๑,๐๐๐	-	๑๕ ก.พ. ๖๖-๑ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ จุด หมู่ที่ ๑๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ จุด หมู่ที่ ๑๔	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	-	๑๕ ก.พ. ๖๖-๑ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

## ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

## แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
๑.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี	๒,๑๒๖,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	-	กั้นเงินเบิก เหลืออมปี	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## ๑.๑ การคมนาคมและการขนส่ง เช่น การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพานและการจัดการจราจรในพื้นที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
๑.	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโป่งแก้ง ม.๑๐	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านโป่งแก้ง ม.๑๐	๘๔๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๖๗๑,๐๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๑ ก.พ. ๖๖- ๑ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒.	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายบ้านวังเรือ หมู่ที่ ๖	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายบ้านวังเรือ หมู่ที่ ๖	๒,๔๐๐,๗๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๑,๗๕๐,๐๐๐	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	๘ ส.ค. ๖๖- ๒๑ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

## ๑. ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (ไม่รวมจอแสดงผลภาพ) ๒ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (ไม่รวมจอแสดงผลภาพ) ๒ เครื่อง	๔๑,๔๐๐	อบต.วังม่วง	กองคลัง	๔๑,๔๐๐	-	๒๔ มี.ค. ๖๖- ๒๖ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒.	เครื่องเจียแบบไร้สาย	เครื่องเจียแบบไร้สาย ๑ เครื่อง	๑๓,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๒,๙๐๐	-	๒๔ พ.ค. ๖๖- ๒๖ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓.	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๒ เครื่อง	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๙,๐๐๐	-	๖ ก.ค. ๖๖- ๒๐ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๕ เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ๕ เครื่อง	๑๒,๕๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๒,๒๕๐	-	๓๑ ส.ค. ๖๖- ๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕.	เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ไร้สาย ๑ เครื่อง	เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ไร้สาย ๑ เครื่อง	๑๓,๙๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๓,๙๐๐	-	๓๑ ส.ค. ๖๖- ๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖.	สว่านไร้สาย ๑ เครื่อง	สว่านไร้สาย ๑ เครื่อง	๑๑,๕๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๑,๕๐๐	-	๓๑ ส.ค. ๖๖- ๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๘,๕๐๐	-	๑๔ ก.ย. ๖๖- ๒๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
๘.	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง ๓ ตัว	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง ๓ ตัว	๙,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กองคลัง	๙,๐๐๐	-	๒๙ พ.ย. ๖๕- ๑ ธ.ค.๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙.	ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน แบบกระจก จำนวน ๓ ตัว	ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน แบบ กระจก จำนวน ๓ ตัว	๑๔,๔๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๗,๘๐๐	-	๒๓ มี.ค. ๖๖- ๒๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐.	โต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขนาด๖๐x๑๕๐ จำนวน๒ ตัว	โต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขนาด ๖๐x๑๕๐ จำนวน๒ ตัว	๑๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	๒๓ มี.ค. ๖๖- ๒๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑.	โต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขนาด๗๕x๑๕๐ ชม. จำนวน๒ตัว	โต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขนาด ๗๕x๑๕๐ ชม. จำนวน๒ตัว	๑๑,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๑,๐๐๐	-	๒๓ มี.ค. ๖๖- ๒๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒.	โต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขนาด๗๕x๑๘๐ ชม. จำนวน๒ตัว	โต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขนาด ๗๕x๑๘๐ ชม. จำนวน๒ตัว	๑๑,๘๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๑,๘๐๐	-	๒๓ มี.ค. ๖๖- ๒๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓.	โต๊ะพับตะแกรง ขนาด๗๕x๑๘๐ ชม. จำนวน๒ตัว	โต๊ะพับตะแกรง ขนาด๗๕x๑๘๐ ชม. จำนวน๒ตัว	๗,๘๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๗,๘๐๐	-	๒๓ มี.ค. ๖๖- ๒๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔.	จอคอมแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	จอคอมแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๗๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๓,๒๐๐	-	๑๕ ก.พ. ๖๖- ๑๙ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
๑๕.	ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน แบบกระจก จำนวน ๓ ตัว	ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน แบบ กระจก จำนวน ๓ ตัว	๑๔,๔๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๑,๗๐๐	-	๒๓ มี.ค. ๖๖- ๒๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖.	พัดลมติดฝา ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว	พัดลมติดฝา ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว	๓,๔๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๓,๔๐๐	-	๒๒ ก.พ. ๖๖- ๒๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗.	ชุดเครื่องเสียง(เพาเวอร์มีกซ์+ไมค์ ลอย)	ชุดเครื่องเสียง(เพาเวอร์มีกซ์+ไมค์ ลอย)	๒๓,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๒๓,๐๐๐	-	๒๒ ก.พ. ๖๖- ๒๘ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๔,๓๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๔,๓๐๐	-	๑๕ ก.พ. ๖๖- ๑๗ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙.	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๕,๐๐๐	-	๑๕ ก.พ. ๖๖- ๑๙ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ



**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลการใช้เบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลวังม่วง “ปลูกผักไฮโดรนิคส์”	กลุ่มอาชีพ“ปลูกผักไฮโดรนิคส์”	๓๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๖,๒๔๓	-	๑๕ มี.ค. ๖๖ (จำนวน ๑ วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลวังม่วง “การทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า”	กลุ่มอาชีพการทำพวงมาลัยจาก ผ้าขาวม้า”	๓๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๕,๘๒๕	-	๒๖ พ.ค. ๖๖ (จำนวน ๑ วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลวังม่วง ปี ๒๕๖๖ “กิจกรรมทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจาน”	กลุ่มอาชีพทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจาน”	๓๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๓,๙๑๓	-	๒๔ ก.ค. ๖๖ (จำนวน ๑ วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในตำบลวังม่วง	๑๑,๒๔๒,๘๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๑๐,๖๓๐,๔๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	คนพิการที่ลงทะเบียนในตำบลวังม่วง	๓,๓๐๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๓,๑๐๓,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียนในตำบลวังม่วง	๓๒,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๖๖,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
๗	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗	๒๐๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๙๔,๔๖๘	-	๑๖ ก.ย. ๖๖- ๑๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าสักชลสิทธิ์	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก ชลสิทธิ์	๕๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๒๗,๓๒๖	-	๑๐ มี.ค. ๖๖ (จำนวน ๑ วัน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่า สักชลสิทธิ์ ๑,๒,๓	เพื่อส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนและ นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดีและ ครบถ้วน	๑,๐๐๒,๑๗๓	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๙๖๑,๗๐๕.๓๐	-	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เด็กเล็กและนักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดีสุขภาพแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย	๑,๘๔๘,๐๐๐	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๒,๐๓๓,๘๕๘	-	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก ชลสิทธิ์ ”	เด็กเล็กได้รับความสะดวกและมี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ดี ขึ้น	๑๑๒,๘๔๕	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๑๖๕,๑๐๑	-	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก ชลสิทธิ์ ๒”	เด็กเล็กได้รับความสะดวกและมี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ดี ขึ้น	๒๒๙,๑๔๕	อบต.วังม่วง	กอง การศึกษา	๓๒๘,๒๐๗	-	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสัก ชลสิทธิ์ ๓”	เด็กเล็กได้รับความสะดวกและมี อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ดี ขึ้น	๒๗๖,๙๙๕	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๓๗๐,๘๖๕	-	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการทัศนศึกษาแต่น้องปฐมวัย	ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง และได้เรียนรู้ ด้วยตนเองรู้จักสังเกต	๑๐๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๖๗,๑๘๕	-	๗ ก.ย.๖๖- ๘ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	สุนัขและแมวในเขต อบต.วังม่วง ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	๙๐,๔๕๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๕๘,๘๐๔	-	๑๑ ก.ย.๖๖- ๒๑ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖	ประชาชนตำบลวังม่วง ม.๑-๑๗ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สายวังม่วง-ซับสนุ่น สัญจรไป-มาช่วงเทศกาล	๓๗,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๒๗,๖๒๐	-	๒๙ ธ.ค. ๖๕ ๔ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖	ประชาชนตำบลวังม่วง ม.๑-๑๗ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สายวังม่วง-ซับสนุ่น สัญจรไป-มาช่วงเทศกาล	๓๗,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๒๒,๔๔๐	-	๑๑ เม.ย. ๖๖- ๑๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลางที่ว่าการอำเภอวังม่วง)	อุดหนุนทต.แสงพัน	๔๕,๐๐๐	อบต.วังม่วง	ทต.แสงพัน	๔๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔.	อุดหนุนอำเภอวังม่วง “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอำเภอม่วง จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖”	อุดหนุนอำเภอวังม่วง	๕๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	อำเภอวังม่วง	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
๑.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗	๒๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๘๐๕	-	๘ ธ.ค. ๖๕ (จำนวน ๑ วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลวังม่วง ประจำปี ๒๕๖๖	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗	๑๐,๕๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๑๐,๕๐๐	-	๒๐ ธ.ค. ๖๕ (จำนวน ๑ วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗	๒๑,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๒๑,๐๐๐	-	๑๑ พ.ค. ๖๖ (จำนวน ๑ วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน
๑.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบร้อยละห้าของค่าจ้าง พนักงานจ้างทั้งหมดในสังกัด	๒๘๓,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๒๒๔,๒๒๔	-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒.	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗	๕,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๔๓๒	-	๑ มิ.ย. ๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓.	ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการในงานบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง ม่วง	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗	๑๕,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	เงินสำรองจ่าย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๑๗	๓๐๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๗๑,๓๔๓.๙๐	-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	เงินสมทบกองทุน สปสช.	สมทบกองทุน สปสช. ร้อยละ ห้าสิบ	๒๒๘,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๒๒๘,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	สมทบกองทุน กบท. ร้อยละ สองของงบประมาณรายรับไม่ รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท	๖๐๑,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๓๖๐,๖๓๕.๒๐	-	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
๑.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีกวานกระยาสาทไทย	ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมู่ ๑-๑๗	๕๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๔๒,๐๐๐	-	๒ ก.ย. ๖๖- ๓ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีสงกรานต์	ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมู่ ๑-๑๗	๕๕,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๕๕,๐๐๐	-	๑๓ เม.ย. ๖๖ (จำนวน ๑ วัน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีลอยกระทง	ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมู่ ๑-๑๗	๗๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๖๗,๔๐๐	-	๘ พ.ย. ๖๕ (จำนวน ๑ วัน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการส่งเสริมศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น(หมู่บ้านรักษาстил ห้า)	ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมู่ ๑-๑๗	๓๐,๐๐๐	อบต.วังม่วง	สำนักปลัด	๕,๐๐๐		๑๖ มิ.ย. ๖๖ (จำนวน ๑ วัน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

## งบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## ๑.๒ การคมนาคมและการขนส่ง เช่น การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพานและการจัดการจราจรในพื้นที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ กลุ่มร้านเม้งเจริญวัสดุก่อสร้าง	ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ กลุ่มร้านเม้งเจริญวัสดุก่อสร้าง	๓๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ กลุ่มร้านเม้ง เจริญวัสดุ ก่อสร้าง	กองช่าง	๓๘๒๐๐๐	-	๒๐ มี.ย. ๖๖- ๓ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปญ พร้อมเดินท่อประปา หมู่ที่ ๕ กลุ่มบ้านนางเรณู (กลุ่มวังม่วงเก่า)	เจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปญ พร้อมเดินท่อประปา หมู่ที่ ๕ กลุ่มบ้านนางเรณู (กลุ่มวังม่วงเก่า)	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ กลุ่มบ้าน นางเรณู	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการเปลี่ยนท่อถังน้ำรูปแชมเปญ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ กลุ่มบ้านลานโพ	เปลี่ยนท่อถังน้ำรูปแชมเปญ ประปาหมู่บ้าน	๓๖๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๓๖๓,๐๐๐	-	๑๑ มี.ค. ๖๖- ๒๔ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ กลุ่มบ้านนางนงศ์ลักษณ์งามแก้ว	ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ กลุ่มบ้านนางนงศ์ลักษณ์ งามแก้ว	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๔๙๘๐๐๐	-	๙ ก.ย. ๖๖- ๗ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.	โครงการก่อสร้างท่อถังน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐ (กลุ่มบ้านนายไพโรจน์ ไกรรอด)	ถังน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐ (กลุ่มบ้านนายไพโรจน์ ไกรรอด)	๓๐๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (กลุ่มบ้านนายโนรี ฤทธิ์ทอง)	ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ (กลุ่มบ้านนายโนรี ฤทธิ์ทอง)	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗.	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ (กลุ่มบ้านท่อหนึ่ง)	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ (กลุ่มบ้านท่อหนึ่ง)	๖๖๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
๘.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชม เป็ญ พร้อมเดินท่อประปา หมู่ที่ ๑๗ จุดสถาบันการเงินบ้านซับแห้ง	เจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเป็ญ พร้อมเดินท่อประปา หมู่ที่ ๑๗ จุดสถาบันการเงินบ้านซับแห้ง	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าฤทธิ	๒๗๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๒๕๗๕๑๗.๔๙	-	๒๖ มี.ย. ๖๖- ๑๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒ กลุ่มบ้าน ๘๐ หลัง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ กลุ่มบ้าน ๘๐ หลัง	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	-	๓๑ มี.ค. ๖๖- ๑๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บริเวณสายคลองสะพานสอง กลุ่มบ้าน นางสุพรรณิ พิมเสน	ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บริเวณสาย คลองสะพานสอง กลุ่มบ้านนางสุ พรรณิ พิมเสน	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	-	๑๕ ก.พ. ๖๖- ๑ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง (กลุ่มบ้าน ๘ หลัง)	ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง (กลุ่มบ้าน ๘ หลัง)	๑,๓๑๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ ต.วังม่วง	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์ คอนกรีต หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ ต.วังม่วง	๑,๖๕๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จ่ายขาดเงิน สะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ กลุ่มบ้านนายสมาน บุญมี ถึงบ้านนาง อรพิน เพ็ชรรมณี	ถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ กลุ่มบ้าน นายสมาน บุญมี ถึงบ้านนาง อรพิน เพ็ชรรมณี	๔๒๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๔๒๓,๐๐๐	-	๓๑ มี.ค. ๖๖- ๑๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการใช้ เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานฯ
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้น กลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ วงษ์ขอม) หมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๑๓	ถนนหินคลุก (เส้นกลุ่มบ้านนาย ประสิทธิ์ วงษ์ขอม) หมู่ที่ ๗-หมู่ที่ ๑๓	๓๘๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๓๖๐,๙๗๕.๔๔	-	๑๕ ก.พ. ๖๖- ๑ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ ๘ เส้นโรงงานชูดไก่ถึง สันเขื่อน	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๘ เส้นโรงงานชูดไก่ถึงสันเขื่อน	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	-	๓๑ มี.ค. ๖๖- ๑๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๓ กลุ่มบ้าน นายคำ มีฤษี	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๓ กลุ่มบ้านนายคำ มีฤษี	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จ่ายขาด เงินสะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘.	โครงการขุดรื้อบดอัดถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑-๑๓ บ้าน สวนมะเดื่อ	ขุดรื้อบดอัดถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑-๑๓ บ้าน สวนมะเดื่อ	๑๒๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑-๑๓	กองช่าง	๑๒๕,๐๐๐	-	๖ ก.พ. ๖๖- ๒๓ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙.	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวส พร้อม วางท่อเสริมคอนกรีต หมู่ที่ ๔ กลุ่ม บ้านนายสมบุรณ์ สุวรรณ	บล็อกคอนเวส พร้อมวางท่อเสริม คอนกรีต หมู่ที่ ๔ กลุ่มบ้านนาย สมบุรณ์ สุวรรณ	๔๓๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จ่ายขาด เงินสะสม	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

## สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

๑. การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒. การติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๓. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๘๕ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๕๙๘,๒๙๓.๓๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๔ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓๒,๐๖๘,๒๙๓.๓๓ บาท ซึ่งโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทั้งหมด ๒๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๔

โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดังนี้

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ - ๒ จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป ควรมีการนำโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด และสามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงและงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑	
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแรงงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๕	
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๓	
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	
๘	ค่าครุภัณฑ์	๒๐	
๙	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒	
	รวมจำนวนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ทั้งสิ้น	๘๕	



## ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดังกล่าว คณะกรรมการพบปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

### ปัญหาอุปสรรค

#### ๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ๑.๑ ปัญหา แผนงาน โครงการ ที่จะดำเนินการมีจำนวนมาก แต่งบประมาณของ อบต.มีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
- ๑.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผนอย่างท้อแท้
- ๑.๓ ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลดีในแง่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
- ๑.๔ ปัจจัยด้านการเมือง ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งยังส่งผลต่อการดำเนินการ การเมืองมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา

### ข้อเสนอแนะ

#### ๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- ๑.๑ ควรพัฒนางานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติ
- ๑.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังและพยายามทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
- ๑.๓ ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์
- ๑.๔ ต้องวางแผนด้านงบประมาณที่จะมาดำเนินการด้วย
- ๑.๕ ควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเมืองที่จะมีผลกระทบต่อการทำงาน
- ๑.๖ การบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการควรปรับให้สอดคล้องคู่ขนานเพื่อเชื่อมโยงงานและงบประมาณได้จริงในทางปฏิบัติ

### ปัญหาอุปสรรค

#### ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ในตำบลวังม่วงมีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ดำเนินการสาธารณสุขอุปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น ถนน สะพาน ดำเนินการสาธารณสุขการ ดำเนินการการควบคุมอาคาร การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร ดำเนินการด้านการผังเมือง

### ข้อเสนอแนะ

#### ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
- ๑.๒ การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ๑.๓ การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ๑.๔ ดำเนินการสาธารณสุขอุปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น ถนน สะพาน

### ปัญหาอุปสรรค

#### ๓. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ในพื้นที่ยังพบปัญหาโรคและโรคติดต่อต่างๆ ปัญหาการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การศึกษา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย สถานที่หย่อนใจและสวนสาธารณะ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การเลี้ยงสัตว์ และการควบคุมการเกิดเหตุรำคาญจากสถานประกอบการ

#### ข้อเสนอแนะ

#### ๓. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ การเฝ้าระวังโรค ป้องกัน ควบคุมและการช่วยเหลือประชาชน

๓.๒ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๓.๔ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๓.๕ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

๓.๖ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๓.๗ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

### ปัญหาอุปสรรค

#### ๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ในพื้นตำบลวังม่วง ยังประสบกับปัญหาสาธารณสุขภัย และภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัย การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

#### ข้อเสนอแนะ

#### ๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

### ปัญหาอุปสรรค

#### ๕. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

- ในตำบลวังม่วง มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล การประกอบอาชีพของราษฎร การพาณิชยกรรมและการการลงทุน การท่องเที่ยว ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล แผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้ของ อบต.

#### ข้อเสนอแนะ

#### ๕. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๕.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๕.๒ การจัดให้มีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบล

๕.๓ การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

๕.๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๕ การพัฒนาแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพ

**ปัญหาอุปสรรค****๖. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม**

- ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ยังคงมีปัญหา เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้น และยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับด้านนี้มากเท่าที่ควร

**ข้อเสนอแนะ****๖. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม**

- ๖.๑ คุ่มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๒ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- ๖.๓ การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๔ การดูแลรักษาที่สาธารณะ

**ปัญหาอุปสรรค**

- ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เริ่มหายไป ไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ ประกอบคนรุ่นใหม่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

**ข้อเสนอแนะ****๗. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

- ๗.๑ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

\*\*\*\*\*